

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONTRATO

ESTIMACIÓN

EMPRESA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO EL CERRITO

No. CONVENIO: PMZ-FAISM-083/2020-001-CONV-01  
 FECHA DEL CONVENIO: 21 DE AGOSTO DEL 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 800,000.00

INICIO DE OBRA: 17 DE AGOSTO DEL 2020  
 TERMINACIÓN: 16 DE OCTUBRE DEL 2020  
 PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 27 DE AGOSTO DEL 2020



## AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:		PERIODO:		PERIODO DE EJECUCION	
C. JUAN MATEOS CRUZ		DEL:	17 DE AGOSTO DEL 2020	AL:	16 DE OCTUBRE DEL 2020
		17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 27 DE AGOSTO DEL 2020			

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)															
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
2019/FAISM083001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD ASENTAMIENTO EL CERRITO	100.00%	100.00%	\$ 800,000.00																

OBSERVACIONES:  
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%  
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

C. JUAN MATEOS CRUZ PERSONA FISICA SDIC	C. JUAN MATEOS CRUZ RESIDENTE DE OBRA SDIC	ING. GUSTAVO A. DEL ANGEL LOPEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. EDUARDO ALDAMA CABANAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	---	---