

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD TEPA EL GRANDE ASENTAMIENTO TEPA EL GRANDE

CONTRATO

No. CONVENIO : P1MZ-FAISM-083/2020-011-CONV-01
 FECHA DEL CONVENIO: 22 DE AGOSTO DEL 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 350,000.00

ESTIMACIÓN

INICIO DE OBRA: 17 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2020
 PERIODO DE EJECUCION
 17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020

EMPRESA

SDIC
 Servicios De Ingeniería y Construcción

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:

C. JUAN MATEOS CRUZ

PERIODO:

DEL: 17 DE AGOSTO DEL 2020

AL:

21 DE OCTUBRE DEL 2020

PERIODO DE EJECUCION

17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																			
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
2019/FAISM083011	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD TEPA EL GRANDE ASENTAMIENTO TEPA EL GRANDE	100.00%	100.00%	\$ 350,000.00																				

OBSERVACIONES:

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

C. JUAN MATEOS CRUZ
 PERSONA FISICA
 SDIC

C. JUAN MATEOS CRUZ
 PRESIDENTE DE OBRA
 SDIC

ING. GUSTAVO A. DEL ANGEL LOPEZ
 SUPERVISOR DE OBRA
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO



ING. EDUARDO A. DANA CARRANZA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO

2016 - 2020