

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

CONTRATO

ESTIMACION

EMPRESA

NOMBRE DE LA OBRA:  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN ANTONIO OXTOYUCAN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO OXTOYUCAN

No. CONVENIO : PMZ-FAISM-0893/2020-002-CONV-01  
FECHA DEL CONVENIO: 21 DE AGOSTO DEL 2020  
MONTO CONTRATADO: \$ 800,000.00

INICIO DE OBRA: 17 DE AGOSTO DEL 2020  
TERMINACIÓN: 16 DE OCTUBRE DEL 2020  
PERIODO DE EJECUCION  
17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020



## AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:

C. JUAN MATEOS CRUZ

PERIODO:

DEL: 17 DE AGOSTO DEL 2020

AL:

16 DE OCTUBRE DEL 2020

PERIODO DE EJECUCION

17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																			
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
2019/FAISM083002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN ANTONIO OXTOYUCAN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO OXTOYUCAN	100.00%	100.00%	\$ 800,000.00																				

OBSERVACIONES:  
LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%  
LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

C. JUAN MATEOS CRUZ  
PERSONA FÍSICA  
SDIC

C. JUAN MATEOS CRUZ  
RESIDENTE DE OBRA  
SDIC

ING. GUSTAVO A. DEL ANGEL LOPEZ  
SUPERVISOR DE OBRA  
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. EDUARDO ALDANA CABANAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO

