

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

CONTRATO

ESTIMACION

EMPRESA

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD JAGÜEY DE TELLEZ ESTACIÓN TELLEZ ASENTAMIENTO JAGÜEY DE TELLEZ ESTACIÓN TELLEZ

No. CONVENIO : PMZ-FAISM-0839/2020-004-CONV-01
FECHA DEL CONVENIO: 21 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 800,000.00

INICIO DE OBRA: 17 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINACIÓN: 16 DE OCTUBRE DEL 2020
PERIODO DE EJECUCION
17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

SDIC
Servicios De Ingeniería y Construcción

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:

PERIODO:

DEL: 17 DE AGOSTO DEL 2020

AL: 16 DE OCTUBRE DEL 2020

PERIODO DE EJECUCION

17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

C. JUAN MATEOS CRUZ

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)															
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
2019/FAISM083004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD JAGÜEY DE TELLEZ ESTACIÓN TELLEZ ASENTAMIENTO JAGÜEY DE TELLEZ ESTACIÓN TELLEZ	100.00%	100.00%	\$ 800,000.00																

OBSERVACIONES:

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

C. JUAN MATEOS CRUZ
PERSONA FISICA
SDIC

C. JUAN MATEOS CRUZ
RESIDENTE DE OBRA
SDIC

ING. GUSTAVO A. DEL ANGEL LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. EDMUNDO ALDAMA CUBANAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2016 - 2020