

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

CONTRATO

ESTIMACIÓN

EMPRESA

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL ASENTAMIENTO ALFONSO CORONA DEL ROSAL

No. CONVENIO : PMZ-FAISM-0893/2020-006-CONV-01
FECHA DEL CONVENIO: 22 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 200,000.00

INICIO DE OBRA: 17 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2020
PERIODO DE EJECUCION
17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020

SDIC
Servicios De Ingeniería y Construcción

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTOR:

C. JUAN MATEOS CRUZ

PERIODO:

DEL: 17 DE AGOSTO DEL 2020

AL:

21 DE OCTUBRE DEL 2020

PERIODO DE EJECUCION

17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																		
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%
2019/FAISM083006	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL ASENTAMIENTO ALFONSO CORONA DEL ROSAL	100.00%	100.00%	\$ 200,000.00																			

OBSERVACIONES:

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

C. JUAN MATEOS CRUZ
PERSONA FISICA
SDIC

C. JUAN MATEOS CRUZ
RESIDENTE DE OBRA
SDIC

ING. GUSTAVO A. DEL ANGEL LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. EDUARDO ALDANA TABANAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2016 - 2020