

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ**

CONTRATO: **PIZ-FASIM-0891/2020-007-CONV-01** ESTIMACIÓN: **17 DE AGOSTO DEL 2020** EMPRESA: **SDIC**
 No. CONVENIO: **01** INICIO DE OBRA: **17 DE AGOSTO DEL 2020**
 FECHA DEL CONVENIO: **22 DE AGOSTO DEL 2020** TERMINACIÓN: **21 DE OCTUBRE DEL 2020**
 MONTO CONTRATADO: **\$ 300,000.00** PERIODO DE EJECUCION: **17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020**
 Servicios De Ingeniería y Construcción

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO: **C. JUAN MATEOS CRUZ** PERIODO: **DEL: 17 DE AGOSTO DEL 2020 AL: 21 DE OCTUBRE DEL 2020** PERIODO DE EJECUCION: **17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020**

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																			
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
2019/FAISM083007	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ	100.00%	100.00%	\$ 300,000.00																				

OBSERVACIONES: **LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%**

C. JUAN MATEOS CRUZ PERSONA FISICA SDIC
C. JUAN MATEOS CRUZ REPRESENTANTE DE LA OBRA SDIC
ING. GUSTAVO A. DEL ANGEL LOPEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
ING. EDMUNDO ALDANA CABANAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

0202 9102