

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		ESTIMACIÓN	EMPRESA
AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO NÚM.: PMZ-REPO-083/2020-019	FECHA DE CONTRATO: 06 NOVIEMBRE DE 2020	INICIO DE OBRA: 16 DE NOVIEMBRE 2020	
	MONTO CONTRATADO: \$ 199,427,28	UBICACIÓN: SAN AGUSTIN ZAPOTLAN	TERMINACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 2020	
			PERIODO DE EJECUCION 10 DE AGOSTO DEL 2021 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:	PERIODO:	PERIODO DE EJECUCION
ING. ALAN GARZA CANALES	DEL: 16 DE NOVIEMBRE 2020 AL: 12 DE DICIEMBRE DE 2020	10 DE AGOSTO DEL 2021 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)															
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
PMZ-REPO-083/2020-019	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	100.00%	100.00%	\$ 199,427,28	[Gráfico de barras azules que muestra el avance físico y financiero del 100% en todas las categorías de porcentaje.]															

OBSERVACIONES: LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

ING. ALAN GARZA CANALES INFRAESTRUCTURA GC S.A. DE C.V.	ING. ALAN GARZA CANALES RESIDENTE DE OBRA	ING. JAIME ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. EDUARDO ALDAMA CABRITAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
--	--	--	--