

# MUNICIPIO DE ZEMPOLA, HIDALGO

CONTRATO

ESTIMACION

EMPRESA

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE EL BARRIO CASAS COLORADAS		<b>CONTRATO NÚM.:</b>	PMZ-FAISM-093/2020-018- CONV-01	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	20 DE NOVIEMBRE DEL 2020	<b>INICIO DE OBRA:</b>	16 DE NOVIEMBRE DEL 2020	<b>TERMINACION:</b>	12 DE DICIEMBRE DEL 2020	
<b>UBICACIÓN:</b>	EL BARRIO CASAS COLORADAS		<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$ 200,000.00	<b>PERIODO DE EJECUCION</b>	PERIODO DE EJECUCION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2020	AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2020			


## AVANCE FISICO - FINANCIERO

<b>EJECUTO:</b>	ING. LIBORIO MEJIA AGUILAR	<b>PERIODO:</b>	DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020	AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020	<b>PERIODO DE EJECUCION</b>	16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2020
-----------------	----------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)															
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
PMZ-FAISM-093/2020-018- CONV-01	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE EL BARRIO CASAS COLORADAS	100.00%	100.00%	\$ 200,000.00																

OBSERVACIONES:  
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%  
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

ING. ALAN GARZA CANALES REPRESENTANTE LEGAL INFRAESTRUCTURA GC, S.A. DE C.V.	ING. LIBORIO MEJIA AGUILAR RESIDENTE DE OBRA INFRAESTRUCTURA GC, S.A. DE C.V.	ING. JULIAN CESAR CANALES MENDOZA SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOLA, HIDALGO	ING. EDMUNDO ALDANA CABANAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOLA, HIDALGO
--	---	--	--



2020-2020