


MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA, LOCALIDAD GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA ASENTAMIENTO GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA.		CONTRATO	ESTIMACION	EMPRESA
	CONTRATO NUM.:	PMZ-FAISM-08312020-021	INICIO DE OBRA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	
	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	TERMINACION:	03 DE DICIEMBRE DE 2020	
			MONTO DEL CONTRATO	\$462,555.51	
			MONTO AUTORIZADO:	\$462,555.51	



AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:	GRUPO CONSTRUCTOR BRM, S.A. DE C.V.	PERIODO:	DEL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020	AL: 03 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA	03 DE DICIEMBRE DE 2020
-----------------	-------------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																			
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA, LOCALIDAD GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA ASENTAMIENTO GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA.	100.00%	100.00%	\$462,555.51																				

OBSERVACIONES: LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%

C. YURIDIA MONTIEL LEMUS REPRESENTANTE LEGAL	ING. KEVIN JOSUE LOPEZ PEREZ RESIDENTE DE OBRA	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. EDMUNDO ALDANA GABANAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A DE C.V.	MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2020