


# MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>ESTIMACIÓN</b>	<b>EMPRESA</b>
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN GABRIEL AZTECA ASENTAMIENTO SAN GABRIEL AZTECA	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-069/2020-024 FECHA DE CONTRATO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020	26 DE NOVIEMBRE DE 2020 03 DE DICIEMBRE DE 2020 \$699,823.56 \$699,823.56	

## A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O

<b>EJECUTO:</b>	<b>PERIODO:</b>	<b>FECHA</b>
GRUPO CONSTRUCTOR BRM, S.A. DE C.V.	DEL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL: 03 DE DICIEMBRE DE 2020	03 DE DICIEMBRE DE 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)																							
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%			
	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ZEMPOALA LOCALIDAD SAN GABRIEL AZTECA ASENTAMIENTO SAN GABRIEL AZTECA	100.00%	100.00%	\$699,823.56																								

OBSERVACIONES: LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%



C. YURIDIA MONTIEL LEMUS REPRESENTANTE LEGAL MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.U.P.O. MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A. DE C.V.	ING. KEVIN JOSUE LOPEZ PEREZ RESIDENTE DE OBRA	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL-ANGEL LOPEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. EDMUNDO AIDANA CABANAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2020