

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONTRATO

ESTIMACION

EMPRESA

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
ANDADOR PEATONAL EN ZEMPOALA CENTRO

CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2020-027
FECHA DE CONTRATO: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 140,250.82

INICIO DE OBRA: 04 DE DICIEMBRE DE 2020
TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2020
PERIODO DE EJECUCION
05 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020



AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:

C. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES

PERIODO:

DEL: 04 DE DICIEMBRE DE 2020

AL:

30 DE DICIEMBRE DE 2020

PERIODO DE EJECUCION

05 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																		
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%
PMZ-FAISM-083/2020-027	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR PEATONAL EN ZEMPOALA CENTRO	100.00%	100.00%	\$ 140,250.82																			

OBSERVACIONES:

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%

C. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES
PERSONA FISICA

C. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES
PERSONA FISICA

ING. PEDRO EFRAIN LUCIO JUAREZ
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. EDMUNDO ALDANA CABANAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO