

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTENSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO **REPO-083/2022-003** SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**, CUYO OBJETO INDICA LA **CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE SAN GABRIEL AZTECA**, EN LA COMUNIDAD DE **SAN GABRIEL AZTECA, ZEMPOALA, HGO.**

**1.- LUGAR, HORA Y FECHA:** EN ZEMPOALA, HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2022 REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HIDALGO, SITA EN PLAZA PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, ZEMPOALA, HIDALGO, ESTANDO PRESENTES POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA EL **MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZEMPOALA, EL **MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA CONTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**.

**2.- DILIGENCIA:** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO., A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONTRATO **REPO-083/2022-003** CUYO OBJETO INDICA LA **CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE SAN GABRIEL AZTECA**, EN LA LOCALIDAD DE **SAN GABRIEL AZTECA**, LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS POR LA PERSONA FÍSICA **ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES**.

LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA DE **22 DE ENERO DE 2022** Y TERMINAR CON FECHA DE **22 DE MAYO DE 2022**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **120 DIAS NATURALES**

**3.- OBSERVACIONES:** NINGUNA.

**4.- ESTIMACIONES:** DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIÓN NO. | DE FECHA           | PERIODO QUE COMPRENDE |                     |                       | MONTO ESTIMADO | DEDUCCIONES |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1              | 22 DE MAYO DE 2022 | DEL                   | 22 DE ENERO DE 2022 | AL 22 DE MAYO DE 2022 | \$699,801.78   | \$8774.70   |
| 2(FINIQUITO)   | 22 DE MAYO DE 2022 | DEL                   | 22 DE ENERO DE 2022 | AL 22 DE MAYO DE 2022 | \$791,569.76   | \$10,369.91 |

**5.- SALDO A CANCELAR:** NINGUNO.

**6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:**





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO**

| CLAVE                          | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD |
|--------------------------------|--|--------|----------|
| <b>DEMOLICIONES/ DESMOTAJE</b> |  |        |          |
| EFc0025                        | DESMONTAJE A MANO DE LAMINA ACANALADA METALICA, ESTRUCTURAL, ASBESTO CEMENTO EN TECHADOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M2     | 18.65    |
| EFc0016                        | DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  | M2     | 22.46    |
| EFc0011                        | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA   | M3     | 0.52     |
| EFc0024                        | DESMONTAJE A MANO DE ESTRUCTURA METALICA, ARMADURAS, LARGUEROS, ETC.; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA   | M2     | 18.20    |
| EFc0042                        | RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE CUALQUIER CALIBRE, INCLUYE: PROTECCIONES, RETIRO DE VIDRIOS, ANDAMIO, ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M2     | 6.72     |
| EFc0054                        | DESMONTAJE DE BARANDAL DE FIERRO, HASTA UNA ALTURA DE 2.00 M., INCLUYE: EQUIPO DE CORTE EQUIPO DE OXIACETILENO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.   | M      | 18.75    |
| EFc0009                        | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  | M3     | 38.50    |
| EFc0001                        | DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACION; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | M3     | 8.07     |
| <b>PRELIMINARES</b>            |  |        |          |
| EFc0080                        | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA  | M2     | 577.53   |
| EFc0091                        | EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M2     | 54.50    |
| EFc0201                        | MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | M3     | 119.19   |

*[Handwritten signature]*

**zempoala**  
Trabajando para ti





**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO**

|                      |  |       |          |
|----------------------|--|-------|----------|
| 2021-6083-0002-CI-PY | ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.   | M3    | 149.30   |
| AXc0031              | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)  | M3    | 149.30   |
| AXc0032              | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)   | M3-KM | 1,194.40 |
| EFc0111              | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISON AL 80%, PROCTOR CON PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | M3    | 149.30   |
| <b>ALBAÑILERIA</b>   |  |       |          |
| EFc0272              | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 DE 10CM. DE 19MM., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.   | M3    | 77.37    |
| EFc0227              | ACABADO ESTAMPADO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACUERDO AL DISEÑO DEL MOLDE, INCLUYE: MOLDES PARA ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR CLARO ACRILICO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) "NO INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO"  | M2    | 636.38   |
| EFc0658              | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M2    | 23.21    |
| EFc0608              | APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO YESO-ARENA DE 1.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METALICA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA   | M2    | 82.71    |
| EFc0629              | ELABORACIÓN DE ESCALÓN DE CONCRETO HIDRAULICO PRECOLADO f'c= 250 Kg/cm2 ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 10 cm. CON PERALTE DE 10 cm, CONSIDERANDO PREPARACIÓN PARA RECIBIR LOSETA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE EN HUELLA, INCLUYE: 2 ANCLAS DE VARILLAS DEL No. 4, PLACAS DE SUJECIÓN Y SOLDADURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2    | 9.96     |
| <b>JARDINERIA</b>    |  |       |          |
| EFc0779              | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE: ACARREO, TRANSPORTACION, ACOMODO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M3    | 6.26     |
| EFc0780              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M2    | 121.65   |
| EXT-1003             | SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL DE AMBAR (LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA) 1.3 M DE ALTO, EL PRECIO INCLUYE: ESCAVACIÓN, EXTRACCION, IMPLANTACION, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | PZA   | 2.00     |

*[Handwritten signature]*



**Trabajando para ti**





**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO**

|                              |  |     |       |
|------------------------------|--|-----|-------|
| EXT-1004                     | SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL ARCE REAL(HACER PLATANOIDES) 1.40 M DE ALTO, EL PRECIO INCLUYE: ESCAVACIÓN, EXTRACCION, IMPLANTACION, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | PZA | 2.00  |
| <b>INSTALACION ELECTRICA</b> |  |     |       |
| EFc0588                      | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE FAROL TIPO HACIENDA CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W., INCLUYE: BALASTRO, FOCO, LUMINARIA, (10 m.) DE CABLE THW DEL # 6, (5m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 8, POSTE REDONDO DE 4.00 m. x 3" DE Ø, BASE TRAPEZOIDAL CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 150 Kg/cm2 PARA COLOCACION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIDAS 0.80 x 0.80 m. DE BASE, 0.40 x 0.40 m. DE CORONA Y 0.90 m. DE ALTURA, ANCLAS DE 3/4" x 1.00 m., MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9.00  |
| IE042                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 6 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M   | 44.63 |
| AL065                        | REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE: APLANADO EN MUROS INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, TAPA DE REGISTRO DE 40X40 cm. CON ANGULO DE 1" X 1/8", CAMA DE GRAVA DE 6 CM. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | PZA | 1.00  |
| IE117                        | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC LIGERO DE 19 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M   | 44.63 |
| IE053                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | PZA | 1.00  |
| IE061                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 2 x 60 AMP., INCLUYE: FUSIBLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | PZA | 1.00  |
| <b>MOBILIARIO URBANO</b>     |  |     |       |
| EXT023                       | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA FABRICADA EN FO.FO. O EQUIVALENTE A NORMA CON ASIENTO DE SOLERA Y ANGULO REFORZADO CON LOGOTIPO, TERMINADA EN COLOR NEGRO SEMIMATE  | PZA | 6.00  |
| <b>MURO LLORON</b>           |  |     |       |
| EFc0142                      | FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  | M2  | 17.24 |
| EFc0611                      | APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 2 Kg/BULTO DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  | M2  | 23.21 |
| EFc0621                      | CHAFLAN DE 5 x 5 cm. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 Kg/cm2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | M   | 60.00 |




**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO**

|               |   |     |       |
|---------------|---|-----|-------|
| EFc0638       | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE LAMINA DE FIERRO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA   | M2  | 18.30 |
| AL-04         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA NEGRA SOBRE MURO EXISTENTE,ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA CREST, UNCLUYE UNA MANO DE SELLADOR ACRILICO.  | M2  | 43.93 |
| AL-05         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA BLANCA SOBRE MURO EXISTENTE,ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA CREST, UNCLUYE UNA MANO DE SELLADOR ACRILICO.   | M2  | 31.15 |
| AL-06         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA LAGRIMERO, INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE, TUBERÍA Y CONEXIONES DE TUBO PLUS, INSLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA  | LTE | 1.00  |
| <b>KIOSCO</b> |   |     |       |
| EXT-005       | KIOSCO DE 7 METROS DE DIAMETRO TIPO COLONIAL CON SEIS COLUMNAS DE UN SOLO ACCESO: KIOSCO DE 7 METROS DE DIAMETRO TIPO COLONIAL SOBRE UNA BASE DE CONCRETO DE UN METRO DE ALTURA, ESCTRUCTURA DE FIERRO TUBULAR, LAMINA LISA, CON TECHUMBRE, FALDON EN FUNCION DE ALUMINIO, BARANDALES TIPO BARCELONA EN FUNDICION DE ALUMINIO CON PASAMANOS, EN EL PERIMETRO Y ESCALERA, COLUMNAS EN FUNDICION DE ALUMINIO TIPO COLONIAL, LAMPARAS DE ALUMINIO TIPO HOLANDES QUE VAN EN CADA COLUMNA, CUATRO MENSULAS, EN FUNCION DE ALUMINIO QUE AN EN CADA COLUMNA. ACABADOS EN PRIMARIO Y ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVOS AL COLOR DE SU ELECCION. INCLUYE ENSAMBLE FINAL EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL AZTECA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO. NO INCLUYE OBRA CIVIL, NI ELECTRICA NI ACABADOS EN MADERA | PZA | 1.00  |

**7.- VICIOS OCULTOS:** SE GARANTIZAN MEDIANTE FIANZA NUMERO **ASERTA AFIANZADORA S.A. DE C.V.**, EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.

**8.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES:** LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DEL ARTICULO 139 Y 141 DE SU REGLAMENTO, DETERMINÁNDOSE QUE NO EXISTEN CRÉDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LAS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HIDALGO, CON LA ACEPTACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA CONTRATADA, DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES.






**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE  
CONTRATO**

**9.- CIERRE DEL ACTA:** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, DE DA POR TERMINADO EL EVENTO, SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

**10.- NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:**

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL




MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
2020 - 2024

POR LA CONTRATISTA



ING. CÉSAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO



L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO  
CONTRALOR INTERNO