

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		CONTRATO		ESTIMACIÓN		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE SAN GABRIEL AZTECA		CONTRATO NUM.: PMZ-REPO-083/2022-003		INICIO DE OBRA: 22 DE ENERO DE 2022		EMPRESA: 	
FECHA DE CONTRATO: MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		FECHA DE CONTRATO: 21 DE ENERO DE 2022		TERMINACIÓN: 22 DE MAYO DE 2022		PERIODO DE EJECUCION: 22 ENERO DE 2022 AL 22 DE ABRIL DE 2022	
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	


AVANCE FISICO - FINANCIERO

PERIODO:	DEL:	22 DE ENERO DE 2022	AL:	22 DE MAYO DE 2022	PERIODO DE EJECUCION:	22 ENERO DE 2022 AL 22 DE ABRIL DE 2022
EJECUTO:	ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO					

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)															
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
PMZ-REPO-083/2022-003	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE SAN GABRIEL AZTECA	50.00%	50.00%	\$ 678,576.48																

OBSERVACIONES:
LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 50.00%
LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 50.00%

C. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES PERSONA FISICA	ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. GISELA GUZMAN RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTONIO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	--	--



2020 - 2024