



TANIA BAUTISTA BAUTISTA
RABT9206052K8

Barrio omotzintla, SN, 43080, Zoquitipan, Yahualica, Hidalgo, México
Tel. 7711846241

DEPENDENCIA:	RESUMEN DE ESTIMACIONES	HOJA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		1 DE 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO	CONTRATO PMZ-FAISM-083/2023-003	FECHA DE INICIO CONTRATO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
UBIACCIÓN: MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MONTO CONTRATADO: \$550,000.00	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 05 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATISTA: C. TANIA BAUTISTA BAUTISTA	MONTO DE ANTICIPO \$0.00	PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024
R.F.C.: BABT9206052K8		

RESUMEN ESTIMACIONES										
No. DE ESTIMACIÓN	No. DE FACTURA	ESTIMACIÓN SIN I.V.A.	I.V.A DE ESTIMACIÓN	TOTAL ESTIMADO	TOTAL DE AMORTIZACIÓN	1 % OBS	0.5 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.20 % CAPACITACIÓN	TOTAL DE DEDUCCIONES	PAGO LIQUIDO
ESTIMACION 1(FINIQUITO)		\$480,041.87	\$76,806.70	\$556,848.57	\$0.00	\$5,568.48	\$2,784.24	\$0.00	\$8,352.72	\$548,495.85
TOTALES		\$480,041.87	\$76,806.70	\$556,848.57	\$0.00	\$5,568.48	\$2,784.24	\$0.00	\$8,352.72	\$548,495.85

IMPORTES CON I.V.A.	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$550,000.00
MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$556,848.57
DESCUENTOS:	\$8,352.72
TOTAL DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$548,495.85
MONTO ACUMULADO ANTERIOR:	\$0.00
MONTO ACUMULADO ACTUAL:	\$556,848.57
SALDO POR PAGAR:	-\$6,848.57

ANTICIPOS	
ANTICIPO TOTAL:	\$0.00
EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO:	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00

ANALISIS FINANCIERO DE ESTA ESTIMACIÓN		
ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN:		\$480,041.87
I.V.A. 16.00%		\$76,806.70
TOTAL DE ESTIMACIÓN:		\$556,848.57
DEDUCCIONES		
1 AL MILLAR SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA		\$4,741.37
ANTICIPO 30%		\$0.00
0.5 AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		\$2,400.20
TOTAL DE DESCUENTOS:		-\$7,141.57
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN		\$549,707.00

 ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE	 ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	 MTR. GUSTAVO ANELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
--	--	--



2020 2024

RECIBO DE ESTIMACIÓN

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO

CONTRATISTA				CONTRATO	
C. TANIA BAUTISTA BAUTISTA				NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO
DOMICILIO:	BARRIO OMOTZINTLA,S/N ZOQUITIPAN,C.P. 43080			PMZ-FAISM-083/2023-003	04 DE DICIEMBRE DE 2023
CIUDAD:	YAHUALICA	ESTADO:	HGO, MEXICO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
R.F.C.:	BABT9206052K8	TELÉFONO	7711846241	INICIO DE OBRA:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
ESTIMACIÓN ESTIMACION 1(FINIQUITO)				TERMINACIÓN DE OBRA:	05 DE FEBRERO DE 2024
MONTO CONTRATADO:	\$550,000.00			ANTICIPO:	\$0.00

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

\$542,887.93 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.)

ESTIMACIÓN ESTIMACION 1(FINIQUITO)	
ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$474,137.93
I.V.A.	\$75,862.07
TOTAL DE ESTIMACIÓN:	\$550,000.00
DEDUCCIONES	
ANTICIPO 30%	\$0.00
0.5% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$2,370.69
1 % OBS	\$4,741.38
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$7,112.07
BUENO POR:	\$542,887.93



C. TANIA BAUTISTA BAUTISTA

PERSONA FISICA

ING. ANTONIO L. DEL TORO

SUPERINTENDENTE DE OBRA



2020 - 2024
MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ

SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

EMPRESA

CONTRATO

ESTIMACION 1 (FINIQUITO)



CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-089/2023-003
 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
 MONTO CONTRATADO: \$550,000.00

INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
 TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION

06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE
 PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA
 EN CALLE FRESCO,
 ZEMPOALA COL.CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	EN ESTA ESTIMACION	ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PRELIMINARES							
EF23c0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	494.53	495.98	0	495.98	\$ 4.83	\$ 2,395.58
EF23c0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2. Y MENORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	120.66	121.02	0	121.02	\$ 44.00	\$ 5,324.87
EF23c0101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2. Y MENORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS	M3	51.43	51.58	0	51.58	\$ 255.12	\$ 13,159.42
AX23c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	172.09	172.60	0	172.60	\$ 26.01	\$ 4,489.35
2023-6083-0002-C1-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE TEPETATE (L.A.B.) PROVENIENTE DEL BANCO "MINA DE SANTA TERESA", UBICADO EN CARR. SAN PEDRO TLAQUILPAN - LA TRINIDAD KM. 105, ZEMPOALA, INCLUYE: CARGA	M3	102.78	109.44	0	109.44	\$ 43.86	\$ 4,800.04
AX23c0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	102.78	109.44	0	109.44	\$ 28.37	\$ 3,104.81
AX23c0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,233.36	1,313.28	0	1,313.28	\$ 13.23	\$ 17,374.69
EF23c0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95 % PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	80.24	81.78	0	81.78	\$ 85.40	\$ 6,984.01
EF23c0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	22.54	27.66	0	27.66	\$ 162.60	\$ 4,497.52

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

EMPRESA



ESTIMACION 1 (FINIQUITO)

CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-003
 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
 MONTO CONTRATADO: \$550,000.00

INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
 TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION
 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	EN ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EF23c0218	ALBANILERÍA PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	403.2100	408.92	0	408.92	\$ 793.20	\$ 324,355.34
EF23c0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2., CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	135.9900	139.80	0	139.80	\$ 367.16	\$ 51,328.97
EF23c0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2. DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	70.4300	75.54	0	75.54	\$ 398.90	\$ 25,600.51
EF23c0189	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	1.00	0	1.00	\$ 2,933.20	\$ 2,933.20

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

EMPRESA



CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-069/2023-003
 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
 MONTO CONTRATADO: \$550,000.00

INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
 TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION
 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL-CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	EN ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EF23c0680	MAMPARA INFORMATIVA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	135.9300	139.80	0	139.80	\$ 56.39	\$ 7,883.32
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	1.00	0	1.00	\$ 5,810.24	\$ 5,810.24

NOTA: SOLO SE COBRARA LO ESTIPULADO DEL CONTRATO LA CANTIDAD DE \$550,000.00

TOTAL	\$ 480,041.87
GRAN TOTAL	\$ 76,806.70
	\$ 556,848.57



ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ
 SUPERVISOR DE OBRA
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. ANTONIO L. DEL TORO
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN
HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO,
ZEMPOALA COL.CENTRO

CONTRATO

CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-003
FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00
UBICACIÓN: ZEMPOALA COL. CENTRO

ESTIMACION 1 (FINIQUITO)

INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION
06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024

EMPRESA



CLAVE

RESUMEN DE ESTIMACIÓN POR CAPITULO

HOJA

DE ESTA
ESTIMACIÓN

PRELIMINARES ALBAÑILERÍA ACABADOS	1 1 1		\$62,130.29 \$404,218.02 \$13,693.56		
			SUBTOTAL IVA TOTAL	\$480,041.87 \$76,806.70 \$556,848.57	
NOTA: SOLO SE COBRARA LO ESTIPULADO DEL CONTRATO LA CANTIDAD DE \$550,000.00					



(QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

ING. ANTONIO L. DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. BRIGITTE ITAT CASTAÑEDA SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

MTR. GUSTAVO ANTEÑO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO										EMPRESA									
CONTRATO		ESTIMACION 1 (FINIQUITO)										ESTIMACION 1 (FINIQUITO)									
CONTRATO NÚM.:		INICIO DE OBRA:		TERMINACIÓN:		PERIODO DE EJECUCION		SUBTOTAL		TOTAL		P.U.		IMPORTE							
FECHA DE CONTRATO:		04 DE DICIEMBRE DE 2023		06 DE DICIEMBRE DE 2023		05 DE FEBRERO DE 2024		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024													
MONTO CONTRATADO:		\$550,000.00		ZEMPOALA COL. CENTRO																	
UBICACIÓN		LOCALIZACIÓN																			
U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	DESAR	ELEM	PZA	KG												
EF23c0191														1.000	\$ 5,810.24	\$ 5,810.24					
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A. BASE DE LAMINA CAL. 18. CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.																					
NOTA: SOLO SE COBRARA LO ESTIPULADO DEL CONTRATO LA CANTIDAD DE \$550,000.00																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">\$ 480,041.87</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 76,806.70</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">556,848.57</td> </tr> </table>																	\$ 480,041.87		\$ 76,806.70		556,848.57
	\$ 480,041.87																				
	\$ 76,806.70																				
	556,848.57																				



ING. BRIGITTE PATI CASTAÑEDA SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA

C. JANIA BAUTISTA BAUTISTA
PERSONA FISICA

MTRO. GUSTAVO ANTONIO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

EMPRESA



ESTIMACION

INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
 TERMINACION: 05 DE FEBRERO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024


CONTRATO

CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-003
 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
 MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ING. ANTONIO L. DEL TORO
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

MTRO. GUSTAVO ANGELO DEL ANGEL LÓPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

CONTRATO

ESTIMACIÓN

EMPRESA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO

CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-003

FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00

INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024

PERIODO DE EJECUCION

06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024



REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

MTR. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO

CONTRATO

CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-003
FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00



MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO ESTIMACION

INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024
PERIODO DE EJECUCION
06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024

EMPRESA



REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

MTR. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO





2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-008	INICIO DE OBRA:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2024
	MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00	PERIODO DE EJECUCION	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024



REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. BRIGITTE TATI CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MTRO. GUSTAVO ANTONIO DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	---

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
CONTRATO		ESTIMACIÓN	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO NÚM.:	INICIO DE OBRA:	TERMINACIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO	PMZ-FAISM-089/2023-008	06 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:	PERIODO DE EJECUCION	
04 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 550,000.00	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	



REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA	MTR. GUSTAVO ANSELMO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO
--	--	--




2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO	CONTRATO NÚM.:	INICIO DE OBRA:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE CONTRATO:	TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2024
	MONTO CONTRATADO: \$	PERIODO DE EJECUCION	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024



REPORTE FOTOGRAFICO




ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGÉL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	---

2020 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	INICIO DE OBRA:	TERMINACION:	TAB CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO	PMZ-FAISM-083/2023-003 04 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 550,000.00	06 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION		
	FECHA DE CONTRATO:	PERIODO DE EJECUCION	06 DE FEBRERO DE 2024		
	MONTO CONTRATADO:	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024			

REPORTE FOTOGRAFICO




ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
2020	2024	2020

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-003	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023	
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024	
	MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00	PERIODO DE EJECUCION	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024




REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINLENDENTE DE OBRA	ING. BRIGITTE ITATI-CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MTR. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
2020 - 2024		

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	INICIO DE OBRA:	PERIODO DE EJECUCION	TAB CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-003 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00	06 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE FEBRERO DE 2024		
		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024			

REPORTE FOTOGRAFICO






ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MTR. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	--




2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	INICIO DE OBRA:	PERIODO DE EJECUCIÓN	TAB CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-089/2023-003 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00	06 DE DICIEMBRE DE 2023 05 DE FEBRERO DE 2024	PERIODO DE EJECUCIÓN		




REPORTE FOTOGRAFICO



 ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. BRIGITTE IFATI CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MTR. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO 2020 - 2024
---	--	--

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	TAB CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESCO, ZEMPOALA COL.CENTRO	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-003	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023	
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024	
	MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00	PERIODO DE EJECUCION	
		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	


R E P O R T E F O T O G R A F I C O



ING. ANTONIO L. DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO




MTR. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2023-003	INICIO DE OBRA:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2024
	MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00	PERIODO DE EJECUCION	
			06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024



REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA	MTR. GUSTAVO ANSELMO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA-HIDALGO

2024-02-05

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	EMPRESA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRESNO, ZEMPOALA COL.CENTRO	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-089/2023-003 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION	TAB CONSTRUCCIONES

R E P O R T E F O T O G R A F I C O




ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. BRIGITTE ITATI-CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
--	--	--

2020

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRENO, ZEMPOALA COL.CENTRO	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-069/2023-003 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 550,000.00	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION	TAAB CONSTRUCCIONES

REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO RESIDENTE DE OBRA	ING. BRIGITTE ITATI CASTAÑEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MTR. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	--



2020 - 2024