

FAISM 2023

ESTIMACIONES

2023/FAISM083008



RECIBO DE ESTIMACIÓN

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO

CONTRATISTA				CONTRATO	
C. TANIA BAUTISTA BAUTISTA				NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO
DOMICILIO:	BARRIO OMOTZINTLA,S/N ZOQUITIPAN,C.P. 43080			2023/FAISM083008	04 DE DICIEMBRE DE 2023
CIUDAD:	YAHUALICA	ESTADO:	HGO, MEXICO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
R.F.C.:	BABT9206052K8	TELÉFONO	7711846241	INICIO DE OBRA:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
ESTIMACIÓN ESTIMACION 1(FINIQUITO)				TERMINACIÓN DE OBRA:	05 DE FEBRERO DE 2024
MONTO CONTRATADO:	\$250,000.00			ANTICIPO:	\$0.00

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

\$246,767.24 (DOSIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.)

ESTIMACIÓN ESTIMACION 1(FINIQUITO)	
ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$215,517.24
I.V.A.	\$34,482.76
TOTAL DE ESTIMACIÓN:	\$250,000.00
DEDUCCIONES	
ANTICIPO 30%	\$0.00
0.5% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$1,077.59
1 % OBS	\$2,155.17
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$3,232.76
BUENO POR:	\$246,767.24



C. TANIA BAUTISTA BAUTISTA

PERSONA FISICA

ING. ANTONIO L. DEL TORO

SUPERINTENDENTE DE OBRA



ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ

2020 2024
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. JESSICA Yael ZAMORA PAREDES

SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



TANIA BAUTISTA BAUTISTA
RABT9206052K8

Barrio omotzintla, SN, 43080, Zoquitipan, Yahualica, Hidalgo, México
Tel. 7711846241

DEPENDENCIA:	RESUMEN DE ESTIMACIONES	HOJA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		1 DE 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO UBIACIÓN: MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO CONTRATISTA: C. TANIA BAUTISTA BAUTISTA R.F.C.: BABT9206052K8	CONTRATO 2023/FAISM083008 MONTO CONTRATADO: \$250,000.00 MONTO DE ANTICIPO \$0.00	FECHA DE INICIO CONTRATO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 05 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024
---	---	--

RESUMEN ESTIMACIONES										
No. DE ESTIMACIÓN	No. DE FACTURA	ESTIMACIÓN SIN I.V.A.	I.V.A DE ESTIMACIÓN	TOTAL ESTIMADO	TOTAL DE AMORTIZACIÓN	1 % OBS	0.5 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.20 % CAPACITACIÓN	TOTAL DE DEDUCCIONES	PAGO LIQUIDO
ESTIMACION 1(FINIQUITO)		\$215,517.24	\$34,482.76	\$250,000.00	\$0.00	\$2,155.17	\$1,077.59	\$0.00	\$3,232.76	\$246,767.24
TOTALES		\$215,517.24	\$34,482.76	\$250,000.00	\$0.00	\$2,155.17	\$1,077.59	\$0.00	\$3,232.76	\$246,767.24

IMPORTES CON I.V.A.	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$250,000.00
MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$250,000.00
DESCUENTOS:	\$3,232.76
TOTAL DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$246,767.24
MONTO ACUMULADO ANTERIOR:	\$0.00
MONTO ACUMULADO ACTUAL:	\$250,000.00
SALDO POR PAGAR:	\$0.00

ANTICIPOS	
ANTICIPO TOTAL:	\$0.00
EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO:	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00

ANÁLISIS FINANCIERO DE ESTA ESTIMACIÓN		
ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN:		\$215,517.24
I.V.A.	16.00%	\$34,482.76
TOTAL DE ESTIMACIÓN:		\$250,000.00
DEDUCCIONES		
1 AL MILLAR SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA		\$2,155.17
ANTICIPO 30%		\$0.00
0.5 AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		\$1,077.59
TOTAL DE DESCUENTOS:		-\$3,232.76
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN		\$246,767.24

 ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE	 ING. JESSICA YAEL ZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA	 ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ESTIMACION 1 (FINIQUITO)

EMPRESA



INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
 TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION

CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM083008
 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
 MONTO CONTRATADO: \$250,000.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO

06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	EN ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRELIMINARES								
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	221.3800	216.04	0	216.04	\$ 4.83	\$ 1,043.47
EFc0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	52.6174	52.93	0	52.93	\$ 46.00	\$ 2,434.78
EFc0101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	22.2574	22.69	0	22.69	\$ 254.68	\$ 5,778.69
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	74.8748	75.62	0	75.62	\$ 27.06	\$ 2,046.28
2021-6083-0002-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3	42.8700	43.21	0	43.21	\$ 46.00	\$ 1,987.66
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	42.8674	43.21	0	43.21	\$ 30.37	\$ 1,312.29
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	600.1436	475.31	0	475.31	\$ 15.13	\$ 7,191.44
EFc0110	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	42.8674	43.21	0	43.21	\$ 88.04	\$ 3,804.21
PAVIMENTO								
EFc0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Tc= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	216.3474	216.04	0	216.04	\$ 792.31	\$ 171,170.65
GUARNICION								
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	1.4496	1.73	0	1.73	\$ 83.35	\$ 144.96
							\$ 171,170.65	\$ 171,170.65
							\$ 14,291.94	\$ 14,291.94



[Handwritten signature]

2024.02.05

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

EMPRESA



CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA:

INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
 TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024
 PERIODO DE EJECUCION
 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO NÚM.: 2023/FAISIM083008
 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
 MONTO CONTRATADO: \$250,000.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO

GLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	EN ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EFc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	30.2000	36.00	0	36.00	\$ 385.96	\$ 12,094.56
EF23c0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	30.2000	36.00	0	36.00	\$ 57.91	\$ 2,084.76
MAMPARA INFORMATIVA								
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL	PZA	1.0000	1.00	0	1.00	\$ 4,455.83	\$ 4,455.83

NOTA: SOLO SE COBRARA LA CANTIDAD DE \$4,455.83 PARA CUADRAR CON MONTO CONTRATADO

TOTAL	\$	215,517.24
I.V.A	\$	34,482.76
GRAN TOTAL	\$	250,000.00



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA Yael Zamora Paredes SUPERVISOR DE OBRA	ING. GUSTAVO ANTONIO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALLA, HIDALGO		ESTIMACION 1 (FINIQUITO)		EMPRESA	
CONTRATO		ESTIMACION 1 (FINIQUITO)		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO NÚM.:		ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO		2023/FAISM083008		06 DE DICIEMBRE DE 2023	
		04 DE DICIEMBRE DE 2023		05 DE FEBRERO DE 2024	
		\$250,000.00		PERIODO DE EJECUCION	
		SAN JUAN TEPEMAZALCO		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	
UBICACIÓN		TRAMO		LOCALIZACIÓN	
U	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	DESAR
		PZA	ELEM	KG	SUBTOTAL
CONCEPTO	M2	M3	M3	TOTAL	IMPORTE



CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	DESAR	ELEM	PZA	KG	SUBTOTAL	TOTAL	P.U.	IMPORTE			
EF0083	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMARIOS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2		0+000.00	0+020.00	20.00												
				0+020.00	0+040.00	16.00	ANCHO 1	ANCHO 2	PROM	5.95	6.03	5.99	119.80					
				0+040.00	0+043.1	0.00	6.03	6.00	6.02	96.24								
					SUMA	36.00	6.00	6.08	6.04	0.00								
EF0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3		0+000.00	0+020.00	20.00												
				0+020.00	0+040.00	16.00	ANCHO 1	ANCHO 2	PROM	5.95	6.03	5.99	29.35					
				0+040.00	0+043.1	0.00	6.03	6.00	6.02	23.58								
							6.00	6.08	6.04	0.00								
EF0101	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y	M3		0+000.00	0+020.00	20.00												
				0+020.00	0+040.00	16.00	ANCHO 1	ANCHO 2	PROM	5.95	6.03	5.99	12.58					
				0+040.00	0+043.1	0.00	6.03	6.00	6.02	10.11								
							6.00	6.08	6.04	0.00								
AX0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3		EF0098								52.93						
				EF0101									22.69					
2021-6083-0002-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.	M3		0+000.00	0+020.00	20.00												
				0+020.00	0+040.00	16.00	ANCHO 1	ANCHO 2	PROM	5.95	6.03	5.99	23.96					
				0+040.00	0+043.1	0.00	6.03	6.00	6.02	19.25								
							6.00	6.08	6.04	0.00								
AX0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3		2021-6083-0002-CI-PY								43.21						




ING. GUSTAVO ANTONIO DEL ANGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2024

ING. JESSICA YAREL ZAMORA PAREDES
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA

ING. ANTONIO L. DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	INICIO DE OBRA:	EMPRESA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM083008	06 DE DICIEMBRE DE 2023	TAB CONSTRUCCIONES
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024	
	MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	PERIODO DE EJECUCION	
		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA Yael ZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA	ING. GUSTAVO ANTONIO DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
		2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	TAB CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM083008 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	

R E P O R T E F O T O G R A F I C O



ING. ANTONIO L. DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JESSICA YAEI ZAMORA PAREDES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN	TAB CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM063008	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023	
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024	
	MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	PERIODO DE EJECUCION	
		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	

R E P O R T E F O T O G R A F I C O



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA Yael Zamora Paredes SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO 2020-2024
--	---	--

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	TAB CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM083008 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	

REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TÓRO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEL ZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
--	---	---

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM083008	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023	
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024	
		PERIODO DE EJECUCION	
	MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	
TAEB CONSTRUCCIONES			

REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEL ZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	--



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM083008	INICIO DE OBRA:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2024
	MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	PERIODO DE EJECUCION	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024
TAB CONSTRUCCIONES			

REPORTE FOTOGRAFICO




ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA Yael ZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	--

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM063008	INICIO DE OBRA:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2024
	MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	PERIODO DE EJECUCION	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024
TAB CONSTRUCCIONES			

REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEL ZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	--



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM083008	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024
	MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	PERIODO DE EJECUCION
		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024



REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JESSICA YAREL ZAMORA PAREDES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO


ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM083008	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023	
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024	
		PERIODO DE EJECUCION	
	MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	
TAB CONSTRUCCIONES			

R E P O R T E F O T O G R A F I C O



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA YAEL ZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTEÑO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS * MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	---



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	EMPRESA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.:	INICIO DE OBRA:	
	FECHA DE CONTRATO:	TERMINACIÓN:	
	MONTO CONTRATADO:	PERIODO DE EJECUCIÓN	
			06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024

REPORTE FOTOGRAFICO




ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA Yael ZAMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA-HIDALGO
---	--	---

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN	TAB CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM083008 FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023 TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION 06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	

REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JESSICA Yael Zamora Paredes
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CRUZ, SAN JUAN TEPEMAZALCO	CONTRATO NÚM.: 2023/FAISM063008	INICIO DE OBRA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023	
	FECHA DE CONTRATO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024	
	MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00	PERIODO DE EJECUCION	
		06 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2024	



REPORTE FOTOGRAFICO



ING. ANTONIO L. DEL TORO SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. JESSICA Yael ZÁMORA PAREDES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
--	---	---



2020 - 2024