



ZEMPOALA HGO., A 22 DE MAYO DE 2022

ASUNTO: TERMINO DE OBRA

**MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE**

**CON AT'N: MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE CON ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE SAN GABRIEL AZTECA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL AZTECA , MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO. CON NUMERO DE CONTRATO **PMZ-REPO-083/2022-003**, DE FECHA **21 DE ENERO DE 2022** , CON NO. DE OBRA REPO-083/2022-003

ASI MISMO INDICO DATOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: CALLE CRISTOBAL COLON, #8, COL. EMILIANO ZAPATA, SAN FELIPE ORIZATLAN, HIDALGO, C.P. 43020 , CON TELEFONO 7711390723 Y CORREO ELECTRONICO ING.CESARHERROS@GMAIL.COM



SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE

ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES
PERSONA FISICA

ZEMPOALA HGO., A 0222 DE ENERO DE 2022

CALLE CRISTOBAL COLON NO 8
COL. EMILIANO ZAPATA 43020
SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO
TEL. 771-139-07-23
CORREO: ing.cesarherros@gmail.com


	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN SAN GABRIEL AZTECA		 Estado Libre y Soberano de Hidalgo
	NOMBRE DE LA OBRA:		
	LOCALIDAD: SAN GABRIEL AZTECA MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.		
AVANCE FISICO			PERIODO 22 DE ENERO DE 2022 AL 22 DE MAYO DE 2022

SUPERVISOR DE OBRA ARG. GISELA GUZMAN RODRIGUEZ	EJECUTOR: ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO	PERIODO DE EJECUCIÓN 22 DE ENERO DE 2022 AL 22 DE MAYO DE 2022
---	--	---

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																							
				0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%			
REPO-083/2022/003	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN SAN GABRIEL AZTECA	100.00%	\$ 1,480,516.15																								

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%

OBSERVACIONES:

 C. CÉSAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES PERSONA FISICA	 ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO RESIDENTE DE OBRA	 ARG. GISELA GUZMAN RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	 ING. GUSTAVO ANTONIO ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	--	--

2020 - 2021