MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA MARÍA TECAJETE ASENTAMIENTO ZEMPOALA	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2020-015- CONV-01	INICIO DE OBRA:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2020	INFRAESTRUCTURA GC S.A. DE C.V
	FECHA DE CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2020	TERMINACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DEL 2020	
	MONTO CONTRATADO:	$ 260,000.00	PERIODO DE EJECUCION		
	UBICACIÓN:	SANTA MARIA TECAJETE	16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2020		

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:	PERIODO:			PERIODO DE EJECUCION
ING. LIBORIO MEJIA AGUILAR	DEL:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2020	AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2020	16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)																						
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%
PMZ-FAISM-083/2020-015- CONV-01	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA MARÍA TECAJETE ASENTAMIENTO ZEMPOALA	100.00%	100.00%	$ 260,000.00																					

OBSERVACIONES: LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

ING. ALAN GARZA CANALES	ING. LIBORIO MEJIA AGUILAR	ING. JULIAN CESAR CANALES MENDOZA	ING. EDMUNDO ALDANA CABAÑAS
REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
INFRAESTRUCTURA GC, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA GC, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

OBRAS PÚBLICAS CONSEJO MUNICIPAL

2020 - 2020