MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA, LOCALIDAD ACELOTLA DE OCAMPO ASENTAMIENTO DE ACELOTLA DE OCAMPO	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2020-020	INICIO DE OBRA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	GTI
	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	TERMINACIÓN:	03 DE DICIEMBRE DE 2020	
			MONTO DEL CONTRATO	$509,448.06	
			MONTO AUTORIZADO:	$509,448.06	

A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O

EJECUTO:	PERIODO:				FECHA
GRUPO CONSTRUCTOR BRM, S.A. DE C.V.	DEL:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	AL:	03 DE DICIEMBRE DE 2020	03 DE DICIEMBRE DE 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)																					
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%
	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA, LOCALIDAD ACELOTLA DE OCAMPO ASENTAMIENTO DE ACELOTLA DE OCAMPO	100.00%	100.00%	$509,448.06																						

OBSERVACIONES: LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%

C. YURIDIA MONTIEL LEMUS	ING. KEVIN JOSUE LOPEZ PEREZ	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ	ING. EDMUNDO ALDANA CABAÑAS
REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S	UPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A DE C	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2020