MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA	CONTRATO NÚM.:	PMZ-2021/FAISM083032	INICIO DE OBRA:	01 DE DICIEMBRE DE 2021	HERROS CONSTRUCTORA
	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021	TERMINACIÓN:	01 DE FEBRERO DE 2022	
	MONTO CONTRATADO:	$ 893,546.38	PERIODO DE EJECUCION		
	UBICACIÓN	ZEMPOALA	01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO DE 2022		

A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O

EJECUTO:	PERIODO:	PERIODO DE EJECUCION
ING. ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	DEL: 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL: 01 DE FEBRERO DE 2022	01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO DE 2022

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)
PMZ-2021/FAISM083032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA	100.00%	100.00%	$ 893,546.38	

0.00% | 5.00% | 10.00% | 15.00% | 20.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | 45.00% | 50.00% | 55.00% | 60.00% | 65.00% | 70.00% | 75.00% | 80.00% | 85.00% | 90.00% | 95.00% | 100.00%

OBSERVACIONES: LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES	**ING. ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO**	**ARQ. LEIDY LAURA RAMOS ALONSO**	**ING. GUSTAVO ANTELMOS DEL ANGEL LÓPEZ**
PERSONA FISICA	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2020 - 2024