MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
INSTALACIÓN DE 44 LUMINARIAS EN ANDADOR EL CERRITO	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FGP-083/2022-001	INICIO DE OBRA:	15 DE ABRIL DE 2022	HERROS CONSTRUCTORA
	FECHA DE CONTRATO:	14 DE ABRIL DE 2021	TERMINACIÓN:	13 DE JULIO DE 2022	
	MONTO CONTRATADO:	$ 962,127.00	PERIODO DE EJECUCIÓN		
	UBICACIÓN	EL CERRITO	15 DE ABRIL DE 2022 AL 14 DE MAYO DE 2022		

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:	PERIODO DEL CONTRATO:	PERIODO DE EJECUCIÓN
ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO	DEL: 15 DE ABRIL DE 2022 AL: 13 DE JULIO DE 2022	15 DE ABRIL DE 2022 AL 14 DE MAYO DE 2022

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)
PMZ-FGP-083/2022-001	INSTALACIÓN DE 44 LUMINARIAS EN ANDADOR EL CERRITO	100.00%	100.00%	$ 962,127.00	

0.00% | 5.00% | 10.00% | 15.00% | 20.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | 45.00% | 50.00% | 55.00% | 60.00% | 65.00% | 70.00% | 75.00% | 80.00% | 85.00% | 90.00% | 95.00% | 100.00%

OBSERVACIONES: LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

C. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES	ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO	ARQ. GISELA GUZMÁN RODRÍGUEZ	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
PERSONA FISICA	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ZEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2024